

अनु. क्र.	कामाचे नाव	दिनांक	रक्कम		शेरा
			रुपये	पैसे	
१.	बापडें-जुवेश्वर-जुविवाडी व कवटाळवाडी येथे विजयदुर्ग प्रादेशिक नळ योजनेवरून तात्पुरती नळ योजना कार्यान्वित करणे.	२४-०५-२०१६	१,४१,५००	००	जुविवाडी येथे काम झालेले नाही. कवटाळवाडी येथे झालेले काम नियमबाह्य आहे.
२.	बापडें जुविवाडी व कवटाळवाडी येथे टाकीपासून ते वाडीपर्यंत नळ योजना तयार करणे.	२५-०५-२०१६	१,१९,०००	००	जुविवाडी येथे काम झालेले नाही.
३.	बापडें मुख्य रस्ता ते शांताराम दिनकर वेद्रुक यांच्या घरापर्यंत पायवाट दुरुस्त करणे.	०५-०२-२०१६	६३,८००	००	काम झालेले नाही.
४.	बापडें कवटाळवाडी पायवाट दुरुस्त करणे.	२४-११-२०१४	१,१५,६६६	००	कुठली पायवाट दुरुस्त केली याचा उल्लेख नाही.
५.	बापडें मुख्य रस्ता ते कवटाळवाडीपर्यंत जाणारी पायवाट दुरुस्त करणे.	११-१२-२०१५	४१,४००	००	आमदार निधुतून काम झालेले असताना पुन्हा ग्रामपंचायतीने काम केले. तसेच कुठली पायवाट दुरुस्त केली याचा उल्लेख नाही. (ठेकेदार हा तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य होता. या कारणास्तव तो ठेकेदारीचे काम करू शकत नाही.)
६.	बापडें जुविवाडी येथील पायवाट दुरुस्त करणे.	०६-०८-२०१५	३०,०००	००	काम झालेले नाही, ठेकेदाराच्या नावावर रक्कम काढली गेली. ठेकेदाराकडे चौकशी केली असता, त्याने काम केले नाही असे ठेकेदाराकडून सांगण्यात आले.
७.	दामोदर राणे यांच्या घरापासून ते अर्जुन राणे यांच्या घरापर्यंत पायवाट सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे.	२८-१२-२०१५	४०,७३८	००	पंचायत समिती स्तरावर काम. ६ महिन्यांनंतर याच कामाची निविदा नाव उलट करून ग्रामपंचायतीने काढली.

८.	अर्जुन राणे यांच्या घरापासून ते दामोदर राणे यांच्या घरापर्यंत पायवाट सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे.	१९-०५-२०१६	१६,७७९	००	हे काम ६ महिन्यांपूर्वी झाले होते.
९.	पाईप खरेदी करणे	---	२४,६४५	००	कार्यारंभ आदेशावर जावक क्र. आणि दिनांक नाही आणि दुकानाचे बिल नाही पाईप कशासाठी याची काहीही माहिती नाही. २८-०६-२०१३ रोजी रक्कम दिली.
१०.	रा.मा.११५ ते वाघोटण गडीताम्हने रस्ता डांबरीकरण करणे ६/२०० ते ६/४०० व १३/७७५ ते १३/९४० SR	---	७३,९५४	००	कार्यारंभ आदेशावर जावक क्र. आणि दिनांक नाही. ठेकेदार - गोपाल आनंद राठोड. व्हौचर फॉर्मवर दिनांक १४-६-२०१३. रक्कम दिली पण पेमेंट स्लीपवर दिनांक नाही.
११.	रा.मा.११५ ते वाघोटण गडीताम्हने रस्ता डांबरीकरण करणे ६/२०० ते ६/४०० व १३/७७५ ते १३/९४० SR	---	२४,४४०	००	कार्यारंभ आदेशावर जावक क्र. आणि दिनांक नाही. ठेकेदार - अजित शंतनूकुमार राणे. व्हौचर फॉर्मवर दिनांक १४-६-२०१३. रक्कम दिली पण पेमेंट स्लीपवर दिनांक नाही.
१२.	बापडें ब्राह्मणदेव मंदिर मोरी दुरुस्त करणे.	१६-१२-२०१४	१८,२८५	००	रक्कम दिली पण पेमेंट स्लीपवर पैसे स्वीकारणाऱ्याची सही नाही. व्हौचरवर रकमेबाबत खाडाखोड.
१३.	जुविवाडी कुपलवाडी ते स्मशानभूमी रस्त्यावरील साकव बांधणे.	१६-०४-२०१४	७१,३०८	००	-----
१४.	परशुराम भिवा वेद्रुक यांच्या घराजवळील पायवाट दुरुस्त करणे.	२-१०-२०१५	४६,४००	००	-----
१५.	बापडें जुविवाडी ते अनिल घाडी यांच्या घरापर्यंत जाणारी पायवाट दुरुस्त करणे.	१४-१२-२०१५	४०,०००	००	-----
१६.	बापडें जुविवाडीकडे जाणाऱ्या मार्गावरील साकव दुरुस्त करणे.	१०-०५-२०१६	२५,७००	००	-----

१७.	बापडें गायकवाडवाडी गणपती विसर्जन पायवाट दुरुस्त करणे.	१८-१२-२०१३	२५,०००	००	ठेकेदाराची सही प्रत्येक व्हौचरवर वेगळी. ठेकेदार - रमेश अनंत मोंडकर
१८.	बापडें तेलीवाडी स्मशानभूमी चबुतरा बांधणे.	१४-०७-२०१४	३९,५१९	००	ठेकेदाराची सही प्रत्येक व्हौचरवर वेगळी. ठेकेदार - रमेश अनंत मोंडकर
१९.	बापडें गायकवाडवाडी येथील विंधन विहिरीवर सबमर्सिबल विद्युत पंप बसवणे.	१२-०५-२०१५	१८,०२० + २५०००	०० ००	फडके इलेक्ट्रिकल्सचे बिल नाही.
२०.	श्रीकांत साबाजी नाईक यांच्या बागेपासून ते दामोदर मेस्त्री यांच्या घरापर्यंत जाणारी पायवाट दुरुस्त करणे.	१०-०८-२०१६	३८,०५६	००	-----
२१.	बापडें धुरेवाडी येथील श्री.संतोष दत्ताराम नाईकधुरे यांच्या घराजवळील संरक्षक भिंत दुरुस्त करणे.	१६-१०-२०१४	५८,६००	००	-----
२२.	न्यू कॉलनी पायवाट दुरुस्त करणे.	१७-०४-२०१४	३३,७००	००	----
२३.	बापडें गायकवाडवाडी स्मशानभूमी चबुतरा बांधणे.	१४-०७-२०१४	३५,३७५	००	व्हौचरवर पैसे देणाऱ्याची सही नाही.
२४.	बापडें घाडीवाडी न.१ व बौद्धवाडी स्मशानभूमी चबुतरा बांधणे.	१७-१२-२०१३	५०,०००	००	पेमेंट करणाऱ्या कागदांमध्ये त्रुटी. उदा.सही नाही, कामाची माहिती सविस्तर नोंदविलेली नाही.
२५.	बापडें धुरेवाडी पायवाट दुरुस्त करणे.	२२-०८-२०१३	३५,००० + १२,४००	०० ००	पेमेंट करणाऱ्या कागदांमध्ये त्रुटी. उदा.सही नाही, कामाची माहिती सविस्तर नोंदविलेली नाही.

२६.	बापडें गायकवाडवाडी पायवाट दुरुस्त करणे.	२०-१२-२०१३	१५,००० + ७५००	०० ००	पेमेंट करणाऱ्या कागदांमध्ये त्रुटी. उदा.सही नाही, कामाची माहिती सविस्तर नोंदविलेली नाही.
२७.	बापडें गायकवाडवाडी येथील विंधन विहिर खोदाई करणे	-----	५०,०५०	००	कार्यारंभ आदेशावर जावक क्र. आणि दिनांक नाही. व्हौचरवर पैसे देणाऱ्याची सही नाही. कामाची माहिती सविस्तर नोंदविलेली नाही.
२८.	बापडें धुरेवाडी येथील उमेश कृष्णा धुरे यांच्या घरापासून ते बेलाआडीपर्यंत सांडपाणी गटार बांधणे.	२३-१२-२०१३	१५,०००	००	पेमेंट करणाऱ्या कागदांमध्ये त्रुटी. उदा.सही नाही, कामाची माहिती सविस्तर नोंदविलेली नाही.
२९.	बापडें पावनाई मंदिर येथे पेवर ब्लॉकसाठी सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे.	१७-०२-२०१६	८४,४२३	००	बजेट जास्त आहे.
३०.	बापडें खैराटवाडी सार्वजनिक विहीरवरून तळीवाडीसाठी नळ योजना तयार करणे.	१६-०५-२०१५	३०,००० + ३०,६७६	०० ००	पेमेंट करणाऱ्या कागदांमध्ये त्रुटी. उदा. पैसे देणाऱ्याची सही नाही. दिनांक नाही. व्हौचरवर पेनाने काट मारली आहे.
३१.	बापडें धुरेवाडी येथील दिवाकर वासगे यांच्या घरापासून ते पाटापर्यंत सांडपाणी गटार बांधणे.	०७-०१-२०१४	२६,४५५	००	-----
३२.	बापडें धुरेवाडी गौरी विसर्जन पायवाट दुरुस्त करणे.	१६.१२.२०१४	४६,६५०	००	-----
३३.	बापडें धुरेवाडी येथील बाळकृष्ण दिनकर धुरे यांच्या घराजवळील संरक्षक भिंत दुरुस्त करणे.	२९-१२-२०१५	५७,२६०	००	-----

३४.	गौतम सकपाळ यांच्या घरापासून बौद्ध विहारापर्यंत पायवाट सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे.	२३-०६-२०१५	४१,७००	००	-----
३५.	बापडें बौद्धवाडी येथील विश्वास सकपाळ ते धर्मा सकपाळ यांच्या घराजवळील पायवाट दुरुस्त करणे.	०२-०१-२०१६	६१,५८०	००	-----
३६.	कुपलवाडी निवारा क्षेत्र दुरुस्त करणे.	१४-०२-२०१३	७६,५००	००	अपूर्ण माहिती. पैसे देणाऱ्याची सही नाही.
३७.	खैराटवाडी संजय लाड यांच्या घराजवळील पायवाट दुरुस्त करणे.	०९-०५-२०१४	३७,७२२	००	-----
३८.	बापडें घाडीवाडी स्मशानभूमी चबुतरा बांधणे.	१४-०७-२०१४	१४,७१९	००	व्हौचरवर पेनाने काट मारली आहे.
३९.	बापडें बौद्धवाडी स्मशानभूमी चबुतरा बांधणे.	१५-०७-२०१४	१४,४१९	००	(अनु.क्र.२४) २०१३ साली काम करण्यात आले.
४०.	बापडें ग्रामपंचायत कार्यालयानजीक मोरी व गटार बांधणे.	१०-०९-२०१४	४६,७१६	००	----
४१.	बापडें येथील प्राथमिक उपकेंद्र इमारतीचे विद्युतीकरण करणे.	१८.०८.२०१५	४३,३००	००	-----
४२.	विजय शंकर राणे यांच्या घराशेजारील पायवाट दुरुस्त करणे.	१६-०२-२०१४	५५,८००	००	-----
४३.	बापडें खैराटवाडी पायवाट दुरुस्त करणे.	२०-०५-२०१४	५९,०००	००	-----
४४.	मुख्य रस्ता ते ग्रामपंचायत कार्यालयासामोरील रस्ता दुरुस्त	१९-०७-२०१६	११,०५८	००	----

	करणे.				
४५.	राणेवाडी संरक्षक भिंत दुरुस्त करणे.	१६-०७-२०१४	६०,०००	००	-----
४६.	बापडें काळेश्वरवाडी पायवाट चिरेबंदी बांधणे.	१४-०५-२०१४	६०,६३०	००	पेमेंट करणाऱ्या कागदांमध्ये त्रुटी. उदा. पैसे देणाऱ्याची सही नाही. दिनांक नाही.
४७.	मुख्यरस्ता काळेश्वरवाडी पायवाट दुरुस्त करणे.	१४-०५-२०१४	४२,३७३	००	पेमेंट करणाऱ्या कागदांमध्ये त्रुटी. उदा. रक्कम देणाऱ्याची सही नाही, कामाची माहिती सविस्तर नोंदविलेली नाही.
४८.	बापडें मुख्यरस्ता काळेश्वरवाडी पायवाट दुरुस्त करणे.	०६-०१-२०१६	३८,३००	००	(अनु.क्र.४६ व ४७) काम २०१४ साली झाले आहे.
४९.	राणेवाडी प्रजिमा ९ ते ओहोळापर्यंत पायवाट दुरुस्त करणे.	०९-०७-२०१३	५०,००० + २२,५७० + २०,०००	०० ०० ००	कामाची माहिती सविस्तर नोंदविलेली नाही. रक्कम देणाऱ्याची सही नाही.
५०.	बापडें दुसनकरवाडी धुरेवाडी येथील साकव दुरुस्त करणे.	०९-०९-२०१५	३०,०००	००	-----
५१.	बापडें दुसनकरवाडी धुरेवाडी येथील साकव दुरुस्त करणे.	१०-०२-२०१६	४८,०००	००	(अनु.क्र.५०) काम २०१५ साली झाले आहे.
५२.	बापडें धुरेवाडी येथील प्रजिमा १० ते परशुराम परब यांच्या घरापर्यंत पायवाट सिमेंट काँक्रीटकरण करणे.	०९-०६-२०१५	५३,८६४	००	-----
५३.	बापडें खैराटवाडी येथील नळ योजना दुरुस्त करणे.	-----	४,४५,४७६	००	व्हौचरवर दिनांक १७-०४-२०१५ आहे. वर्क ऑर्डर नाही.

५४.	बापडें खैराटवाडी येथील नळ योजना	-----	२०,२५०	००	व्हौचरवर दिनांक २०-१०-२०१६ आहे. वर्क ऑर्डर नाही.
५५.	कवटाळवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे.	-----	४०,००० + ८०,०००	०० ००	व्हौचरवर दिनांक नाही. वर्क ऑर्डर नाही. रक्कम देणाऱ्याची सही नाही.
५६.	कवटाळवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे.	-----	५०,००० + १,३०,००० २९,२३०	०० ०० ००	व्हौचरवर दिनांक नाही. वर्क ऑर्डर नाही.
५७.	कवटाळवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	२८-०५-२०१४	३,७५,०००	००	वर्क ऑर्डर नाही.

रोजगार हमी योजना

अनु.क्र.	कामाचे नाव	दिनांक	कामाचे ऑनलाईन स्टेटस	कामाची सध्याची परिस्थिती
१.	बापडें जुवेश्वर ते गवळदेव रस्ता तयार करणे	२०१२-१३	काम पूर्ण	काम अपूर्ण
२.	बापडें कवटाळवाडी ते महालक्ष्मी मंदिर रस्ता तयार करणे.	२०१२-१३	काम पूर्ण	काम अपूर्ण
३.	बापडें - रेडेटाका ते धनगरवाडी रस्ता तयार	२०१६-१७	काम चालू आहे.	ठेकेदाराची काम पूर्ण करण्याची मुदत

	करणे.			संपलेली असताना ३ दिवस अतिरिक्त काम दाखविले आहे. तसेच काही लोकांचा या रस्ता बांधणीच्या कामात सहभाग नसताना त्या व्यक्तींचा उल्लेख मजूर म्हणून केला आहे. उदा. सुधाकर अंगणे, उमेश धुरे इत्यादी
४.	बापडें पूल ते नागझर धूप प्रतिबंधक बंधारा	-----	-----	काम अपूर्ण